

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/REVISÕES

1.0 DEMOLIÇÕES

1.1 Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro

Foram retiradas e recolocadas 02 portas

Dimensão da porta: 1,06*2,16

Quantidade de portas:

m² 2,29

m² 2,00

Total

m² 4,58

2.0 PAREDES

2.1 Dry wall acústico preenchido com lã Pet, espessura 95mm, inclusive perfil e montagem - Fornecimento e Instalação

Divisão de taquigrafia: (2,48x7,62)

Sala de entrevista: (2,27x14,51)

m² 18,90

m² 32,94

Total

m² 51,84

3.0 COBERTURA

3.1 Forro em fibra mineral, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação

Sala de entrevista: (3,06*2,8)+(1,26*1,8)

Apoio a imprensa: (4,9*1,4)

Taquigrafia e TV Assembleia: (4,68x3,16)

Áreas Afins: (5,00x4,08)

m² 10,84

m² 6,86

m² 14,79

m² 20,40

Total

m² 52,88

3.2 Tabica metálica 3x3 para forro de gesso (fornecimento e montagem)

Sala de apoio a imprensa

ml 12,60

Total

ml 12,60

4.0 ESQUADRIAS

4.1 Porta em madeira compensada, lisa, semi oca, 0,80x2,10m, revestida com fórmica, inclusive batentes e ferragens

Sala de entrevista

und 1,00

Total

und 1,00

5.0 PISO

5.1 Rodapé em poliestireno, altura 5 cm.

Plenário

ml 26,25

ml 26,25